

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**заочного заседания общественной комиссии**  
**по осуществлению контроля координации реализации мероприятий**  
**«Формирование комфортной городской среды»**  
**подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства**  
**и транспортной инфраструктуры» муниципальной программы «Повышение качества**  
**жизни населения муниципального образования поселок Уренгой»**

17.06.2020

п. Уренгой

**Председатель общественной комиссии** – Хабаров Григорий Борисович, Заместитель Главы Администрации МО п.Уренгой по вопросам жизнеобеспечения и муниципального хозяйства;

**Заместитель председателя общественной комиссии** – Чеснокова Анна Вячеславовна, директор муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства»;

**Секретарь общественной комиссии** – Костина Олеся Витальевна, ведущий специалист муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства».

Члены общественной комиссии:

**Горбачева Е.Г.** – начальник отдела имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования поселок Уренгой;

**Ширкина А.А.** – и.о. начальника отдела организационной работы Администрации муниципального образования поселок Уренгой;

**Рожнева Л.А.** - представитель Совета молодежи при Главе муниципального образования поселок Уренгой;

**Лебонда Д.В.** - депутат Собрания депутатов муниципального образования поселок Уренгой;

**Золотов А.Н.** - главный специалист по делам ГО, ЧС и административной практике Администрации муниципального образования поселок Уренгой;

**Иванов А.А.** - член «Ямало-Ненецкого регионального отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»;

**Ипатов Е. А.** - представитель маломобильной группы граждан в муниципальном образовании поселок Уренгой;

**Зеленкова Н.А.** - представитель Пуровской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

(Докладчик – А.В. Чеснокова)

1. О необходимости увеличения объема финансирования на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2020 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» за счет образовавшейся экономии бюджетных средств с целью соответствия утвержденному дизайн-проекту Детской площадки в 5 мкр. (район д.16).

2. О необходимости увеличения объема финансирования на реализацию

мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2020 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» за счет образовавшейся экономии бюджетных средств с целью соответствия утвержденному дизайн-проекту Спортивной площадки в 3 мкр. (район д.33).

#### **СЛУШАЛИ по первому вопросу:**

Чеснокову Анну Вячеславовну - заместителя председателя общественной комиссии, директора МКУ «Управление городского хозяйства»

В целях реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» согласно утвержденному дизайн-проекту (Протокол №2 от 07.02.2020г.) Детской площадки в 5 мкр. (район д. 16) сметная стоимость выполнения работ составила – 7 979 085, 88 руб.

В рамках доведенных лимитов в размере 7 000 000,00 руб. и проведения электронного аукциона заключен муниципальный контракт с ООО «СпецАвтоТранс» на Реконструкцию детской площадки в 5 мкр. (район д. 16) на сумму - 5 235 062, 98 руб. После заключения муниципального контракта образовалась экономия бюджетных средств – 1 764 937,02 руб.

На основании вышеизложенного, в целях соответствия утвержденному дизайн-проекту в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», а также улучшения внешнего облика, повышения уровня комфортности жителей поселка и необходимости приобретения дополнительных МАФ (карусель с ограждением – 1 шт.; рукоход двойной, двухуровневый – 1 шт.; додэкаэдры - 1 шт.), предлагаю за счет образовавшейся экономии выполнить дополнительные работы по реконструкции Детской площадки в 5 мкр. (район д.16) в размере - 523 506, 00 руб.

#### **СЛУШАЛИ по второму вопросу:**

В целях реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» согласно утвержденному дизайн - проекту (Протокол №2 от 07.02.2020г.) Спортивной площадки в 3 мкр. (район д. 33) сметная стоимость выполнения работ составила – 3 154 299,15 руб.

В рамках доведенных лимитов в размере 3 000 000,00 руб. и проведения электронного аукциона заключен муниципальный контракт с ООО «СпецАвтоТранс» на Реконструкцию Спортивной площадки в 3 мкр. (район д. 33) на сумму - 2 354 943,74 руб. После заключения муниципального контракта образовалась экономия бюджетных средств – 645 056,26 руб.

На основании вышеизложенного, в целях соответствия утвержденному дизайн-проекту в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», а также улучшения внешнего облика, повышения уровня комфортности жителей поселка и необходимости приобретения дополнительных МАФ (тренажер – 1 шт.; скамья – 2 шт.; урна – 4 шт.), предлагаю за счет образовавшейся экономии выполнить дополнительные работы по реконструкции Спортивной площадки в 3 мкр. (район д. 33) - в размере 323 646,00 руб. (в том числе для заключения договора на устройство дополнительного освещения – 88 152,00 руб.).

#### **РЕШИЛИ:**

1.1. Информацию принять к сведению.

1.2. Утвердить увеличение объема финансирования в размере 523 506,00 руб. на

дополнительные работы в рамках реконструкции Детской площадки в 5 мкр. (район д. 16) для приобретения дополнительных МАФ (карусель с ограждением – 1 шт.; рукоход двойной, двухуровневый – 1 шт.; додэкаэдры -1 шт.):

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
11	0	0

1.3. Утвердить увеличение объема финансирования в размере 323 646,00 руб. (в том числе для заключения договора на устройство дополнительного освещения – 88 152,00 руб.) на дополнительные работы в рамках реконструкции Спортивной площадки в 3 мкр. (район д. 33) для приобретения дополнительных МАФ (тренажер – 1 шт.; скамья – 2 шт.; урна – 4 шт.):

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
11	0	0

1.4. Заключить Дополнительные соглашения с ООО «СпецАвтоТранс» на Реконструкцию детской площадки в 5 мкр. (район д.16) и Реконструкцию спортивной площадки в 3 мкр. (район д.33) и Договор возмездного выполнения работ (устройство освещения) Спортивной площадки в 3 мкр. (район д.33) с ООО «ПАНТЕОН».

**Срок исполнения - до 25.06.2020 года.**

2. Разместить настоящий Протокол на официальном сайте Администрации Поселок Уренгой в разделе «Комфортная городская среда».

**Срок исполнения - до 19.06.2020 года.**

Председатель общественной комиссии

Г.Б. Хабаров

Секретарь общественной комиссии

О.В. Костина